Dodávateľ: IČO: **36203611**
HS HSV s.r.o.

Hroncova 2
040 33 Košice
OR Okresného súdu Košice I., vl.č.:12159/V
BIC: CEKOSKBX
DIČ: 2020061120 IČ DPH: SK2020061120
Peňažný ústav: ČSOB pobočka Košice
Číslo účtu/kód: 113536573/7500
IBAN/SWIFT: SK1875000000000113536573 /

FAKTÚRA č. 13000031

Konštantný symbol: 0308

Odberateľ: IČO: **00331643**
Obec Kuzmice

Hlavná 286/126
07612 Kuzmice
Tel.: +421 566 791 206 Fax:+421 566 685 490
DIČ: 2020773458
IČ DPH:

Stredisko: 357000 Zákazka: 0
Objedn.č: ZoD/0619/2
Objednané dňa:
Dodací list č.:

Forma úhrady: p.p.
Spôsob dopravy:

Dátum splatnosti: 08.08.2013
Dátum vyhotovenia: 09.07.2013
Daňová povinnosť: 30.06.2013
Dátum dodania: 30.06.2013

Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom
v zmysle ZoD/0619/2012/HS-HSV a jej dodatku č. 1 vykonané stavebné práce za mesiac 06/2013 na základe Vami podpísaných zisťovacích protokolov a súpisov vykonaných prác nasledovne:							
SO 01: Chodník od Slivníka		1,000	11 717,63	20%	2 343,53		14 061,16
SO 04: Chodník na Dancov potok		1,000	3 424,03	20%	684,81		4 108,84

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	15141,66	3028,33	18169.99
Súčet	15141,66	3028,33	18169.99

Celkom k úhrade EUR **18 169,99**

prílohy: 2 x zisťovací protokol a súpis vykonaných prác za 06/2013

st. 357

HS HSV s.r.o.
Hroncova 2
K O Š I C E
-12-

Vystavil: Jandelová Dagmar E-mail: daniel.olejnak@hshsv.sk
Telefón: 055/7983300 Fax: 055/6331410

Krycí list splátky v EUR za obdobie JÚN / 2013

HS HSV s.r.o. Košice

Stavba : CHODNÍKY V OBCI KUZMICE	JKSO :
Objekt :SO 01 Chodník od Silvnika	Rozpočet :
	Spracoval : Ing. OLEJŇÁK Štefan
Miesto : Kuzmice	Zmluva č. Dňa : 30.06.2013

Odberateľ : Obec Kuzmice	IČO : 00331643	DIČ :	
07612 Kuzmice , Hlavná 286		IČ DPH :	
Dodávateľ : HS HSV s.r.o.	IČO : 36203611	DIČ :	2020061120
04033 Košice , Hroncova 2		IČ DPH :	SK2020061120
Projektant : ÚDI Košice s.r.o.	IČO :	DIČ :	
Košice , Hlinkova 39		IČ DPH :	

1 M3 OP	14 061 EUR za M3 OP	1 M	14 061 EUR za M
1 M2 ZP	14 061 EUR za M2 ZP		
1 M2 UP	14 061 EUR za M2 UP		

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	8 607,98	3 109,65	11 717,63
2	PSV :			
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	8 607,98	3 109,65	11 717,63

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19		
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum : 4.7.2013 Podpis : VANCAK IMRICH

Pečiatka :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	11 717,63
22	DPH 20 % z : 11 717,63	2 343,53
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	14 061,16

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum : 4.7.2013 Podpis : GENO JAN

Pečiatka :

F	Odpočet - prípočet

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum : 2.7.2013 Podpis : Ing. OLEJŇÁK ŠTEFAN

Pečiatka : HS HSV s.r.o. Hroncova 2 KOŠICE -21-

	Celkové náklady v SKK	
	Celkom bez DPH	353 005,32
	Cena s DPH	423 606,51
	Konverzný kurz	30,1260 SKK = 1 EUR

Odberateľ: **Obec Kuzmice**

Dodávateľ: **HS HSV s.r.o.**

Projektant: **ÚDI Košice s.r.o.**

JKSO:

Dátum: **30.06.2013**

Spracoval: **Ing. OLEJŇÁK Štefan**

Rekapitulácia vykonaných prác a dodávok v EUR za obdobie JÚN / 2013

Konverzný kurz: 30,1260 SKK = 1 EUR

Stavba : CHODNÍKY V OBCI KUZMICE

Objekt :SO 01 Chodník od Slivníka

HS HSV s.r.o. Košice

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Cena spolu SKK	Hmotnosť spolu (t)
PRÁCE A DODÁVKY HSV	**2 988,22**	**2 988,22**		90 023,12	
1 - ZEMNÉ PRÁCE	**5 373,98**	**3 309,93**	**2 064,05**	161 896,52	201,036
5 - KOMUNIKÁCIE	**3 355,43**	**2 309,83**	**1 045,60**	101 085,68	53,007
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	**11 717,63**	**8 607,98**	**3 109,65**	353 005,32	254,043
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**11 717,63**	**8 607,98**	**3 109,65**	353 005,32	254,043
Za rozpočet celkom :					

Odberateľ : **Obec Kuzmice**
Dodávateľ : **HS HSV s.r.o.**
Stavba : CHODNÍKY V OBCI KUZMICE
Objekt :SO 01 Chodník od Slivníka

Projektant : **ÚDI Košice s.r.o.**
Spracoval : **Ing. OLEJŇÁK Štefan**
JKSO :
Dátum : **30.06.2013**

Konverzný kurz : 30.1260 SKK = 1 EUR

Súpis vykonaných prác a dodávok v EUR

HS HSV s.r.o. Košice

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu EUR	Cena spolu SKK
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		PRÁCE A DODÁVKY HSV					
		1 - ZEMNE PRÁCE	92,800 m2		13,94	**1 293,63**	38 971,90
01	113107131	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	92,800 m2		7,18	**666,30**	20 072,95
02	113307122	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	44,440 m3		1,34	**59,55**	1 794,00
04	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	59,340 m3		1,87	**110,97**	3 343,08
05	122202202	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	73,040 m3		3,88	**283,40**	8 537,71
06	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m	8,400 m3		4,68	**39,31**	1 184,25
07	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	38,130 m3		4,29	**163,58**	4 928,01
08	171101141	Uloženie akýchkoľvek hornín do násypu na cesty alebo železnice do 0.75 m3	521,370 m2		0,35	**182,48**	5 497,39
09	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	84,000 m2		1,13	**94,92**	2 859,56
10	182201101	Svahovanie trvalých svahov v násype	84,000 m2		1,12	**94,08**	2 834,25
11	182301121	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m2,hr.do 100 mm					
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	**2 988,22 EUR**			2 988,22	90 023,12
		5 - KOMUNIKÁCIE	128,000 m2		2,33	**298,24**	8 984,78
12	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 150 mm	298,120 m2		3,60	**1 073,23**	32 332,13
13	564871111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 250 mm	128,000 m2		7,47	**956,16**	28 805,28
14	567115113	Podklad z prostého betónu tr. C 8/10 hr.100 mm	376,360 m2		2,61	**982,30**	29 592,77
15	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre pešich nad 20 m2	380,120 m2		5,43	**2 064,05**	62 181,57
16	5921951080	Dlažba zámková SIVÁ (napr. Klasiko 20/10/6cm)					
		5 - KOMUNIKÁCIE spolu :	**5 373,98 EUR**			5 373,98	161 896,52
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	169,970 m		3,78	**642,49**	19 355,65
19	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	341,640 ks		0,71	**242,56**	7 307,36
20	5921954590	OBRUBNÍK PARKOVÝ 50x20x5 cm SIVÝ	98,350 m		6,46	**635,34**	19 140,25
21	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	99,100 ks		2,91	**288,38**	8 687,74
22	5921745300	Obrubník betónový A 2-15	161,000 m		5,07	**816,27**	24 590,95
23	917862111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojatého s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	176,860 ks		2,91	**514,66**	15 504,65
24	5921745300	Obrubník betónový A 2-15	34,290 t		1,11	**38,06**	1 146,60
27	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	66,920 t		0,20	**13,38**	403,09
28	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	382,060 t		0,43	**164,29**	4 949,40
29	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným					

Súpis vykonaných prác a dodávok v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

HS HSV s.r.o. Košice

Objekt :SO 01 Chodník od Slivníka

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu EUR	Cena spolu SKK
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	3 355,43 EUR			3 355,43	101 085,68
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	11 717,63 EUR			11 717,63	353 005,32
		Za rozpočet celkom :	11 717,63 EUR			11 717,63	353 005,32

Krycí list splátky v EUR za obdobie JÚN / 2013

HS HSV s.r.o. Košice

Stavba : CHODNÍKY V OBCI KUZMICE	JKSO :
Objekt : SO 04 Chodník na Dancov potok	Rozpočet :
	Spracoval : Ing. OLEJŇÁK Štefan
Miesto : Kuzmice	Zmluva č. Dňa : 30.06.2013

Odberateľ : Obec Kuzmice	IČO : 00331643	DIČ :	
07612 Kuzmice , Hlavná 286		IČ DPH :	
Dodávateľ : HS HSV s.r.o.	IČO : 36203611	DIČ :	2020061120
04033 Košice , Hroncova 2		IČ DPH :	SK2020061120
Projektant : ÚDI Košice s.r.o.	IČO :	DIČ :	
Košice , Hlinkova 39		IČ DPH :	

1 M3 OP	4 109 EUR	za M3 OP	1 M 4 109 EUR za M
1 M2 ZP	4 109 EUR	za M2 ZP	
1 M2 UP	4 109 EUR	za M2 UP	

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	2 094,41	1 329,62	3 424,03
2	PSV :			
3	MCE :			
4	Iné :			
5	Súčet :	2 094,41	1 329,62	3 424,03

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Stažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19		
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár

Dátum : 4.7.2013 Podpis : VANCAK IMRICH

Pečiatka :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	3 424,03
22	DPH 20 % z : 3 424,03	684,81
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	4 108,84

odberateľ, obstarávateľ

Dátum : 4.7.2013 Podpis : GEŇO JÁN

Pečiatka :

F	Odpočet - prípočet

dodávateľ, zhotoviteľ

Dátum : 2.7.2013 Podpis : Ing. OLEJŇÁK ŠTEFAN

Pečiatka : HS HSV s.r.o. Hroncova 2 KOŠICE -21-

Celkové náklady v SKK	
Celkom bez DPH	103 152,33
Cena s DPH	123 782,91
Konverzný kurz	30,1260 SKK = 1 EUR

JKSO :

Dátum : 30.06.2013

Spracoval : Ing. OLEJŇÁK Štefan

Odberateľ : Obec Kuzmice

Dodávateľ : HS HSV s.r.o.

Projektant : ÚDI Košice s.r.o.

Rekapitulácia vykonaných prác a dodávok v EUR za obdobie JÚN / 2013

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Objekt :SO 04 Chodník na Dancov potok

HS HSV s.r.o. Košice

Stavba : CHODNÍKY V OBCI KUZMICE

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Cena spolu SKK	Hmotnosť spolu (t)
PRÁCE A DODÁVKY HSV	58,48	58,48		1 761,77	
1 - ZEMNÉ PRÁCE	403,92	403,92		12 168,49	24,529
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	338,47	177,36	161,11	10 196,75	12,570
5 - KOMUNIKÁCIE	1 332,38	937,47	394,91	40 139,28	10,651
8 - RÚROVÉ VEDENIA	1 290,78	517,18	773,60	38 886,04	13,606
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	3 424,03	2 094,41	1 329,62	103 152,33	61,356
Za rozpočet celkom :	3 424,03	2 094,41	1 329,62	103 152,33	61,356

Odberateľ : **Obec Kuzmice**
Dodávateľ : **HS HSV s.r.o.**
Stavba : CHODNÍKY V OBCI KUZMICE
Objekt :SO 04 Chodník na Dančov potok

Projektant : **ÚDI Košice s.r.o.**
Spracoval : **Ing. OLEJŇÁK Štefan**
JKSO : *Dátum :* **30.06.2013**

Súpis vykonaných prác a dodávok v EUR

Konverzný kurz : *30,1260 SKK = 1 EUR*
HS HSV s.r.o. Košice

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu EUR	Cena spolu SKK
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		PRÁCE A DODÁVKY HSV					
		1 - ZEMNÉ PRÁCE					
03	122202202	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	10,170 m3	1,87	**19,02**	*573,00*	
04	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m	10,170 m3	3,88	**39,46**	*1 188,77*	
		1 - ZEMNÉ PRÁCE spolu :	**58,48 EUR**		**58,48**	*1 761,77*	
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE					
17	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm	14,400 m3	28,05	**403,92**	*12 168,49*	
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**403,92 EUR**		**403,92**	*12 168,49*	
		5 - KOMUNIKÁCIE					
20	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 200 mm	33,900 m2	2,97	**100,68**	*3 033,09*	
22	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre pešich nad 20 m2	29,380 m2	2,61	**76,68**	*2 310,06*	
23	5921951080	Dlažba zámková SIVÁ (napr. Klasiko 20/10/6cm)	29,670 m2	5,43	**161,11**	*4 853,60*	
		5 - KOMUNIKÁCIE spolu :	**338,47 EUR**		**338,47**	*10 196,75*	
		8 - RÚROVÉ VEDENIA					
27	894221115	Šachta kanal. z pros. bet. vodos.V 4-C 16/20 na stok. kruh. s oblož.dna bet. C 25/30 DN 800-900	1,000 kus	926,50	**926,50**	*27 911,74*	
28	899304111	Osadenie poklopu železobetónového vrátane rámu akejkoľvek hmotnosti	1,000 kus	10,97	**10,97**	*330,48*	
29	5524211050	Poklop kanalizačný komplet okrúhly trieda 50kN AO-800. 800/780/50	1,010 ks	391,00	**394,91**	*11 897,06*	
		8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :	**1 332,38 EUR**		**1 332,38**	*40 139,28*	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
30	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	17,950 m	3,78	**67,85**	*2 044,05*	
31	5921954590	OBRUBNÍK PARKOVÝ 50x20x5 cm SIVÝ	36,080 ks	0,71	**25,62**	*771,83*	
32	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	10,150 m	6,46	**65,57**	*1 975,36*	
33	5921745300	Obrubník betónový A 2-15	10,250 ks	2,91	**29,83**	*898,66*	
34	917862111	Osadenie chodník. obrub. beton. stojatého s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	16,600 m	5,07	**84,16**	*2 535,40*	
35	5921745300	Obrubník betónový A 2-15	16,760 ks	2,91	**48,77**	*1 469,25*	
40	935112311	Osadenie "L" prefabrikátov do betónu C 10/12, 5	25,850 m	11,59	**299,60**	*9 025,75*	
41	5938500100	Energokanál IZE 169/10, tvar L, stenové dielce:LxHxBxd=dl.58xv.59xš.44xhr.10cm	43,980 ks	15,22	**669,38**	*20 165,74*	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**1 290,78 EUR**		**1 290,78**	*38 886,04*	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**3 424,03 EUR**		**3 424,03**	*103 152,33*	
		Za rozpočet celkom :	**3 424,03 EUR**		**3 424,03**	*103 152,33*	