Dodávateľ: IČO: **36203611**
HS HSV s.r.o.

Hroncova 2
040 33 Košice
OR Okresného súdu Košice I., vl.č.:12159/V
BIC: CEKOSKBX
DIČ: 2020061120 IČ DPH: SK2020061120
Peňažný ústav: ČSOB pobočka Košice
Číslo účtu/kód: 113536573/7500
IBAN/SWIFT: SK1875000000000113536573 /

Stredisko: 357000 Zákazka: 0
Objedn.č: ZoD/0619/2
Objednané dňa:
Dodací list č.:

Forma úhrady: p.p.
Spôsob dopravy:

FAKTÚRA č. 13000043

Konštantný symbol: 0308

Odberateľ: IČO: **00331643**
Obec Kuzmice

Hlavná 286/126
07612 Kuzmice
Tel.: +421 566 791 206 Fax:+421 566 685 490
DIČ: 2020773458
IČ DPH:

Dátum splatnosti: 07.09.2013
Dátum vyhotovenia: 08.08.2013
Daňová povinnosť: 31.07.2013
Dátum dodania: 31.07.2013

Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom
v zmysle ZoD/0619/2012/HS-HSV a jej dodatku č. 1 vykonané stavebné práce za mesiac 07/2013 na základe Vami podpísaných zisťovacích protokolov a súpisov vykonaných prác nasledovne:							
SO 01: Chodník od Slivníka		1,000	9 000,15	20%	1 800,03		10 800,18
SO 04: Chodník na Dancov potok		1,000	12 893,56	20%	2 578,71		15 472,27

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	21893,71	4378,74	26272,45
Súčet	21893,71	4378,74	26272,45

Celkom k úhrade EUR **26 272,45**

prílohy: 2 x zisťovací protokol a súpis vykonaných prác za 07/2013

st. 357

HS HSV s.r.o.
Hroncova 2
KOŠICE
-12-

Vystavil: Jandeleva Dagmar E-mail: daniel.olejnak@hshsv.sk
Telefón: 055/7983300 Fax: 055/6331410

Krycí list splátky v EUR za obdobie JÚL / 2013

HS HSV s.r.o. Košice

Stavba : CHODNÍKY V OBCI KUZMICE	JKSO :
Objekt :SO 01 Chodník od Slivníka	Rozpočet :
	Spracoval : Ing. OLEJŇÁK Štefan
Miesto : Kuzmice — Zmluva č.	Dňa : 31.07.2013

Odberateľ :	Obec Kuzmice 07612 Kuzmice , Hlavná 286	IČO : 00331643	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ :	HS HSV s.r.o. 04033 Košice , Hroncova 2	IČO : 36203611	DIČ : 2020061120 IČ DPH : SK2020061120
Projektant :	ÚDI Košice s.r.o. Košice , Hlinkova 39	IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	10 800 EUR	za M3 OP	1 M	10 800 EUR	za M
1 M2 ZP	10 800 EUR	za M2 ZP			
1 M2 UP	10 800 EUR	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	6 196,38	2 803,77	9 000,15
2	PSV :			
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	6 196,38	2 803,77	9 000,15

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19		
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár

Dátum : Podpis : VANČÁK ULRICH

5.8.2013

Pečiatka :

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum : Podpis : GEŇO JÁN

5.8.2013

Pečiatka :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum : Podpis : Ing. OLEJŇÁK ŠTEFAN

1.8.2013

Pečiatka : HS HSV s.r.o. Hroncova 2 KOŠICE -21-

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	9 000,15
22	DPH 20 % z : 9 000,15	1 800,03
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	10 800,18
F	Odpočet - prípočet	

Celkové náklady v SKK	
Celkom bez DPH	271 138,52
Cena s DPH	325 366,22
Konverzný kurz	30,1260 SKK = 1 EUR

Odberateľ : **Obec Kuzmice**
Dodávateľ : **HS HSV s.r.o.**
Projektant : **ÚDI Košice s.r.o.**

JKSO :
Dátum : **31.07.2013**
Spracoval : **Ing. OLEJŇÁK Štefan**

Rekapitulácia vykonaných prác a dodávok v EUR za obdobie JÚL / 2013

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Stavba : CHODNÍKY V OBCI KUZMICE

Objekt :SO 01 Chodník od Slivníka

HS HSV s.r.o. Košice

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	Cena spolu SKK	*Hmotnosť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
1 - ZEMNÉ PRÁCE	**2 286,27**	**2 286,27**		*68 876,17*	
5 - KOMUNIKÁCIE	**3 103,23**	**1 419,88**	**1 683,35**	*93 487,91*	79,350
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	**3 610,65**	**2 490,23**	**1 120,42**	*109 774,44*	57,867
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**9 000,15**	**6 196,38**	**2 803,77**	*271 138,52*	137,217
Za rozpočet celkom :	**9 000,15**	**6 196,38**	**2 803,77**	*271 138,52*	137,217

Odberateľ: **Obec Kuzmice**
Dodávateľ: **HS HSV s.r.o.**
Stavba : CHODNÍKY V OBCI KUZMICE
Objekt :SO 01 Chodník od Slivníka

Projektant : **ÚDI Košice s.r.o.**
Spracoval : **Ing. OLEJŇÁK Štefan**
JKSO : *Dátum :* **31.07.2013**

Súpis vykonaných prác a dodávok v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR
HS HSV s.r.o. Košice

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu EUR	Cena spolu SKK
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		PRÁCE A DODÁVKY HSV					
		1 - ZEMNE PRÁCE					
01	113107131	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	67,200	m2	13,94	**936,77**	*28 221,13*
02	113307122	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23600t	67,200	m2	7,18	**482,50**	*14 535,80*
04	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	32,060	m3	1,34	**42,96**	*1 294,21*
05	122202202	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	62,360	m3	1,87	**116,61**	*3 512,99*
06	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m	72,360	m3	3,88	**280,76**	*8 458,18*
07	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	5,600	m3	4,68	**26,21**	*789,60*
08	171101141	Uloženie akýchkoľvek hornín do násypu na cesty alebo železnice do 0.75 m3	27,670	m3	4,29	**118,70**	*3 575,96*
09	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	445,030	m2	0,35	**155,76**	*4 692,43*
10	182201101	Svahovanie trvalých svahov v násype	56,000	m2	1,13	**63,28**	*1 906,37*
11	182301121	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m2,hr.do 100 mm	56,000	m2	1,12	**62,72**	*1 889,50*
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	**2 286,27**	**EUR**		**2 286,27**	*68 876,17*
		5 - KOMUNIKÁCIE					
13	564871111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 250 mm	171,880	m2	3,60	**618,77**	*18 641,07*
15	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre pešich nad 20 m2	306,940	m2	2,61	**801,11**	*24 134,24*
16	5921951060	Dlažba zámková SIVA (napr. Klasiko 20/10/6cm)	310,010	m2	5,43	**1 683,35**	*50 712,80*
		5 - KOMUNIKÁCIE spolu :	**3 103,23**	**EUR**		**3 103,23**	*93 487,91*
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
19	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	221,030	m	3,78	**835,49**	*25 169,97*
20	5921954590	OBRUBNÍK PARKOVÝ 50x20x5 cm SIVY	444,270	ks	0,71	**315,43**	*9 502,64*
23	917862111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojatého s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	288,000	m	5,07	**1 460,16**	*43 988,78*
24	5921745300	Obrubník betónový A 2-15	276,630	ks	2,91	**804,99**	*24 251,13*
27	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	30,910	t	1,11	**34,31**	*1 033,62*
28	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	60,480	t	0,20	**12,10**	*364,52*
29	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	344,582	t	0,43	**148,17**	*4 463,77*
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**3 610,65**	**EUR**		**3 610,65**	*108 774,44*
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**9 000,15**	**EUR**		**9 000,15**	*271 138,52*
		Za rozpočet celkom :	**9 000,15**	**EUR**		**9 000,15**	*271 138,52*

Krycí list splátky v EUR za obdobie JÚL / 2013

HS HSV s.r.o. Košice

Stavba : CHODNÍKY V OBCI KUZMICE		JKSO :	
Objekt :SO 04 Chodník na Dancov potok		Rozpočet :	
		Spracoval : Ing. OLEJŇÁK Štefan	
Miesto : Kuzmice	Zmluva č.	Dňa : 31.07.2013	

Odberateľ : Obec Kuzmice	IČO : 00331643	DIČ :	
07612 Kuzmice , Hlavná 286		IČ DPH :	
Dodávateľ : HS HSV s.r.o.	IČO : 36203611	DIČ :	2020061120
04033 Košice , Hroncova 2		IČ DPH :	SK2020061120
Projektant : ÚDI Košice s.r.o.	IČO :	DIČ :	
Košice , Hlinkova 39		IČ DPH :	

1 M3 OP	15 472 EUR	za M3 OP	1 M	15 472 EUR	za M
1 M2 ZP	15 472 EUR	za M2 ZP			
1 M2 UP	15 472 EUR	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	9 531,05	3 362,51	12 893,56
2	PSV :			
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	9 531,05	3 362,51	12 893,56

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19		
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár : ING. VANCAK

Dátum : 5.8.2013 *Podpis :* VANCAK

Pečiatka :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	12 893,56
22	DPH 20 % z : 12 893,56	2 578,71
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	15 472,27

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum : 5.8.2013 *Podpis :* GEŇO JÁN

Pečiatka : OBEC KUZMICE

F	Odpočet - prípočet

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum : 1.8.2013 *Podpis :* Ing. OLEJŇÁK ŠTEFAN

Pečiatka : HS HSV s.r.o. Hroncova 2 KOŠICE -21-

Celkové náklady v SKK	
Celkom bez DPH	388 431,39
Cena s DPH	466 117,61
Konverzný kurz	30,1260 SKK = 1 EUR

Odberateľ: **Obec Kuzmice**
Dodávateľ: **HS HSV s.r.o.**
Projektant: **ÚDI Košice s.r.o.**

JKSO:
Dátum: **31.07.2013**
Spracoval: **Ing. OLEJŇÁK Štefan**

Rekapitulácia vykonaných prác a dodávok v EUR za obdobie JÚL / 2013

Konverzný kurz: 30,1260 SKK = 1 EUR

Stavba : CHODNÍKY V OBCI KUZMICE

Objekt :SO 04 Chodník na Dancov potok

HS HSV s.r.o. Košice

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Cena spolu SKK	Hmotnosť spolu (t)
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
1 - ZEMNE PRÁCE	**4 323,92**	**4 323,92**		*130 262,41*	
5 - KOMUNIKÁCIE	**4 791,59**	**2 408,83**	**2 382,76**	*144 351,44*	159,172
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	**3 778,05**	**2 798,30**	**979,75**	*113 817,53*	62,324
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**12 893,56**	**9 531,05**	**3 362,51**	*388 431,39*	221,496
Za rozpočet celkom :	**12 893,56**	**9 531,05**	**3 362,51**	*388 431,39*	221,496

Odberateľ : **Obec Kuzmice**
Dodávateľ : **HS HSV s.r.o.**
Stavba : CHODNÍKY V OBCI KUZMICE
Objekt :SO 04 Chodník na Dancov potok

Projektant : **ÚDI Košice s.r.o.**
Spracoval : **Ing. OLEJŇÁK Štefan**
JKSO : Dátum : **31.07.2013**

Súpis vykonaných prác a dodávok v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR
HS HSV s.r.o. Košice

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu EUR	Cena spolu SKK
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		PRÁCE A DODÁVKY HSV					
		1 - ZEMNE PRÁCE					
01	113107131	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	132,000 m2		13,94	**1 840,08**	*55 434,25*
02	113307122	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	132,000 m2		7,18	**947,76**	*28 552,22*
03	122202202	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	155,830 m3		1,87	**291,40**	*8 778,72*
04	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m	109,830 m3		3,88	**426,14**	*12 837,89*
05	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	13,000 m3		4,68	**60,84**	*1 832,87*
06	171101141	Uloženie akýchkoľvek hornín do násypu na cesty alebo železnice do 0.75 m3	69,000 m3		4,29	**296,01**	*8 917,60*
07	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	483,400 m2		0,35	**169,19**	*5 097,02*
08	182201101	Svahovanie trvalých svahov v násype	130,000 m2		1,13	**146,90**	*4 425,51*
09	182301121	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m2,hr.do 100 mm	130,000 m2		1,12	**145,60**	*4 386,35*
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	**4 323,92**	**EUR**		**4 323,92**	*130 262,41*
		5 - KOMUNIKÁCIE					
20	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 200 mm	429,267 m2		2,97	**1 274,92**	*38 408,24*
22	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre pešich nad 20 m2	434,450 m2		2,61	**1 133,91**	*34 160,17*
23	5921951080	Dlažba zámková SIVÁ (napr. Klasiko 20/10/6cm)	438,814 m2		5,43	**2 382,76**	*71 783,03*
		5 - KOMUNIKÁCIE spolu :	**4 791,59**	**EUR**		**4 791,59**	*144 351,44*
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
30	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	259,950 m		3,78	**982,61**	*29 602,11*
31	5921954590	OBRUBNÍK PARKOVÝ 50x20x5 cm SIVÝ	522,495 ks		0,71	**370,97**	*11 175,84*
32	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	20,820 m		6,46	**134,50**	*4 051,95*
33	5921745300	Obrubník betónový A 2-15	21,030 ks		2,91	**61,20**	*1 843,71*
34	917862111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojatého s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	266,010 m		5,07	**1 348,67**	*40 630,03*
35	5921745300	Obrubník betónový A 2-15	79,750 ks		2,91	**232,07**	*6 991,34*
36	5922903030	Obrubník rovný 100/20/10 cm, sivá	148,126 ks		2,13	**315,51**	*9 505,05*
42	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	61,200 t		1,11	**67,93**	*2 046,46*
43	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	130,000 t		0,20	**26,00**	*783,28*
45	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	554,859 t		0,43	**238,59**	*7 187,76*
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**3 778,05**	**EUR**		**3 778,05**	*113 817,53*
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**12 893,56**	**EUR**		**12 893,56**	*388 431,39*
		Za rozpočet celkom :	**12 893,56**	**EUR**		**12 893,56**	*388 431,39*