Dodávateľ IČO: **36201537**

INICO TREBIŠOV spol. s r. o.
Ruskovská 6
075 01 Trebišov
Prevadzka:
Tel.: 056/6722427 Fax.: 056/6722427
Peňažný ústav: Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu/kód: 482875001/5600
IBAN: SK06 5600 0000 0004 8287 5001
DIČ: 2020030892 Stredisko:
IČ DPH: SK2020030892 SWIFT: KOMASK2X

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice
Oddiel: Sro, vložka číslo 11938/V

Objednávka č./dátum: /
Dodací list č.:

Spôsob dopravy:
Forma úhrady: pp

FAKTÚRA č. VF120026

Konštantný symbol: 0308

Odberateľ: IČO: **331643**

Obec Kuzmice
Hlavná 286
076 12 Kuzmice

Tel.: Fax:
DIČ: 2020773458
IČ DPH:

Dátum splatnosti: 15.06.2012
Dátum vyhotovenia: 16.05.2012
Daňová povinnosť: 16.05.2012
Dátum dodania: 16.05.2012

Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
čiastočné plnenie na stavbe : „ Kuzmice, Slivník kanalizácia a ČOV " na objekte SO-11, SO-12, SO-17 sumu		1,000	40 337,50	20,00	8 067,50		48 405,00

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe základnej	40 337,50	8 067,50	48 405,00
V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Celkom	**40 337,50**	**8 067,50**	**48 405,00 EUR**

Zmluva o dielo č.13/2003+dod. č. 1,2,3 + dohoda

Súhlasím s preplatením
Pobiš

Vystavil: Maďarová

OBEC KUZMICE

INICO TREBIŠOV
spol. s r.o.
Ruskovská 6, TREBIŠOV

INICO TREBIŠOV spol. s r.o., Ruskovská 6, 075 01 Trebišov

Kuzmice, Slivník kanalizácia a ČOV

Fakturácia za máj 2012

Objekt č.	Názov objektu	Cena bez DPH	DPH 20%	Cena s DPH
SO - 11	Kuzmice - kanalizačná sieť			
	Stoka"A" - staničenie 0,303 - 0,443 km	36 883,08	7 376,62	44 259,70
SO - 12	Kuzmice - Kanalizačné prípojky	1 135,86	227,17	1 363,03
SO - 17	Kuzmice - spätná úprava komunikácií	2 318,56	463,71	2 782,27
	Spolu :	**40 337,50**	**8 067,50**	**48 405,00**

Jozef DAVALA
Hlavný dozor
Ev. č. 0112*23-2*

INICO TREBIŠOV spol. s r.o.

OBEC KUZMICE

KRYCÍ LIST ČERPANIA

Obdobie : 5/2012

Názov stavby	Kuzmice Slivník kanalizácia a ČOV	JKSO :	
Názov objektu	SO-11 Kuzmice - kanalizačná sieť	EČO :	
Názov časti	Stoka „A" - staničenie 0,303-0,443 km	Miesto	Kuzmice

		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Kuzmice,Obecný úrad, Hlavná 284,076 12Kuzmice	331643	DIČ 2020773458
Projektant			
Zhotoviteľ	INICO TREBIŠOV spol.s r.o.,Ruskovská 6,Trebišov	36201537	SK 2020030892

Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	Položiek
		16.05.2012	

Náklady čerpania v SKK

A	Základné rozp. náklady		B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky	4 010,37	8	Práce cezčas	0	13	Zariad. staveniska	527,32
2	Montáž	25 285,18	9	Bez pevnej podl.	0	14	Územné vplyvy	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0	15	Mimostav. doprava	0,00
4	Montáž	0,00	11		0	16	Prevádzk. vplyvy	0,00
5	"M" Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00
6	Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	29 295,54	12	DN (r. 8-11)	0	19	VRN (r. 13-18)	527,32
20	HZS	7 060,22	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

		D	Celkové náklady	
Projektant		23	Súčet 7, 12, 19-22	36 883,08
Datum a podpis	Pečiatka	24	20 % 36 883,08 DPH	7 376,62
Objednávateľ		25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**44 259,70**
Datum a podpis	Pečiatka	E	Prípočty a odpočty	
Zhotoviteľ		26	Dodávky objednávateľa	0,00
Datum a podpis	Pečiatka	27	Kĺzavá doložka	0,00
		28	Zvýhodnenie + -	0,00

OBEC KUZMICE

INICO TREBIŠOV spol. s r.o.

Ing. Juraj DAVALA stavebný dozor EV. č. 0112*23-2A*

Spracované systémom CENKROS plus, tel.041/787 10 11

ZISŤOVACÍ PROTOKOL
O VYKONANÝCH STAVEBNÝCH PRÁCACH

Obdobie : 5/2012

Číslo faktúry: **0**
Počet príloh: 0

ZHOTOVITEĽ
INICO TREBIŠOV spol.s r.o.,Ruskovská 6,Trebišov — IČO: 36201537
sídlo: — IČ DPH: SK 2020030892

OBJEDNÁVATEĽ
Obec Kuzmice.Obecný úrad, Hlavná 284,076 12Kuzmice — IČO: 331643
sídlo: — IČ DPH: DIČ 2020773458

Stavba: Kuzmice Slivník kanalizácia a ČOV
Objekt: SO-11 Kuzmice - kanalizačná sieť
JKSO:
Miesto: Kuzmice

ÚDAJE

1.	Celkový náklad z rozpočtu				36 883,08
		do začiatku fakt. mesiaca		fakturovaný mesiac	do konca fakt. mesiaca
2.	Stavebné práce CÚ ponuka	0,00		36 883,08	36 883,08
3.	DPH	0,00	20.00 %	7 376,62	7 376,62
4.	**Celkom (2+3)**	0,00		44 259,70	44 259,70

VYHLÁSENIE

Nižšie podpísaní vyhlasujú, že objem prác a dodávok v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác a dodávok zodpovedá platnej dokumentácii a skutočnosti zistenej podľa platnej vyhlášky a že ceny zodpovedajú cenám platným v deň zisťovania.

Za zhotoviteľa: Ing. Ivan Rudík	Za objednávateľa: p. Ján Geňo
INICO TREBIŠOV spol. s r.o.	OBEC KUZMICE
podpis	podpis

V .....

Dátum: 15. 5. 2012

Jozef DAVALA stavebný dozor

Spracované systémom CENKROS plus, tel.0915/700 10 11

Súpis vykonaných prác

Obdobie : 5/2012

Stavba: Kuzmice Slivník kanalizácia a ČOV

Objekt: SO-11 Kuzmice - kanalizačná sieť

Časť: Stoka „A" - staničenie 0,303-0,443 km

Objednávateľ: Obec Kuzmice,Obecný úrad, Hlavná 284,076 12Kuzmice

Zhotoviteľ: INICO TREBIŠOV spol.s r.o.,Ruskovská 6,Trebišov

JKSO:

Spracoval:

EČO:

Dátum: 16. 5. 2012

Miesto: Kuzmice

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
		HSV	**HSV**				**29 295,54**
		1	**Zemné práce**				**8 682,61**
1	221	113107221	Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm 0,130 t	M2	99,000	0,56	55,44
2	221	113107231	Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm 0,225 t	M2	99,000	2,89	286,11
3	221	113107241	Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm 0,098 t	M2	99,000	0,68	67,32
4	001	115101201	Čerpanie vody do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 500 l	HOD	64,000	1,92	122,88
5	001	115101301	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s priemerným prítokom do 500 l/min.	D	10,000	1,32	13,20
6	001	120001101	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	M3	47,667	7,48	356,55
7	001	132101203	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 1-2 nad 10000 m3	M3	86,550	1,88	162,71
8	001	132201203	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 m3	M3	216,370	2,84	614,49
9	001	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	M3	108,180	0,47	50,85
10	001	132301203	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 nad 1000 m3	M3	129,820	4,78	620,54
11	001	132301209	Príplatok za lepivosť horniny 4	M3	129,820	1,24	160,98
12	001	133201102	Výkop šachty hornina 3 nad 100 m3	M3	34,660	12,24	424,24
13	001	133201109	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	M3	34,660	2,70	93,58
14	001	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie,príložné do 4 m	M2	840,000	2,91	2 444,40
15	001	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie,príložné hĺbky do 4 m	M2	840,000	1,08	907,20
16	001	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 50-500m	M3	220,380	1,31	288,70
17	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky	M3	220,380	0,65	143,25
18	001	174101101	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov v týchto vykopávkach	M3	220,500	2,00	441,00
19	001	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	M3	80,830	7,66	619,16
20	001	175101109	Príplatok k cene za prehodenie sypaniny	M3	80,830	4,54	366,97
21	001	175101201	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	M3	26,530	11,89	315,44
22	001	175101209	Príplatok k cene za prehodenie sypaniny	M3	26,530	4,81	127,61
		2	**Zakladanie**				**209,38**
23	271	212752111	Trativod z drenážnych rúr v otvorenom výkope DN 50 alebo 65	M	58,000	3,61	209,38
		3	**Zvislé a kompletné konštrukcie**				**203,00**
24	271	359901111	Vyčistenie stôk akejkoľvek výšky	M	140,000	1,45	203,00
		4	**Vodorovné konštrukcie**				**2 876,96**

Spracované systémom CENKROS plus, tel.:041/707 10 11

INICO TREBIŠOV

25	271	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	M3	22,610	21,58	487,92
26	271	452311131	Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.B 15-(zn.II)	M3	2,280	87,16	198,73
27	271	452386111	Vyrovnávací prstenec a rám z prostého betónu tr. B 7,5 (zn.0) pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm	KUS	3,000	12,06	36,18
28	271	452386191	Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 50 mm	KUS	3,000	4,32	12,96
29	321	457532113	Zásypová vrstvy so zhutnením od 63-125mm v št. ceste	M3	99,220	21,58	2 141,17
		8	**Rúrové vedenie**				**7 235,06**
30	*286*	*2861104200*	*Rúrka kanalizačná hrdlová z PVC 315x7,7x5000*	*kus*	*30,520*	*107,55*	*3 282,43*
31	271	871373121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v sklone do 20 % DN 300 , DN 400	M	140,000	0,83	116,20
32	*273*	*2731862200*	*Tesnenie gumové TM D 300 D 398 mm*	*kus*	*29,000*	*4,75*	*137,75*
33	271	877373121	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom,odbočná DN 300 ,DN 400	KUS	2,000	2,80	5,60
34	*286*	*286507810*	*Odbočka kanalizačná PVC d 315/160 mm*	*kus*	*2,000*	*62,07*	*124,14*
35	271	892371000	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	M	140,000	1,45	203,00
36	*552*	*5524215100*	*Poklop vstupný-nosnosť 40T D60*	*kus*	*3,000*	*155,35*	*466,05*
37	271	899103111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	KUS	3,000	14,96	44,88
38	R	899990001	Dodávka a montáž celoplastickej kanalizačnej šachty, bet. podkl. komplet bez poklopu	kpl	3,000	951,67	2 855,01
		9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**2 719,75**
39	221	919731121	Zarovnanie styčnej plochy podkl. pozdĺž vybúranej časti komunikácie asfaltovej hr. do 100 mm	M	90,000	0,81	72,90
40	221	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	M	90,000	2,82	253,80
41	221	938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	M2	360,000	0,01	3,60
42	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	T	44,847	7,58	339,94
43	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	T	627,858	0,28	175,80
44	013	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	T	44,847	4,62	207,19
45	002	979083513	Vodorovné premiestnenie sutiny a vybúraných hmôt po suchu, bez naloženia, so zložením do 1000 m	T	44,847	2,40	107,63
46	211	979084113	Vodor. doprava po suchu so zložením alebo prelož. na iný dopr. prostr. okrem lode, do 1000 m	T	44,847	8,56	383,89
47	211	979087113	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	T	44,847	9,60	430,53
48	R	979990001	Poplatok za likvidáciu odpadu na skládke	T	44,847	16,60	744,46
		99	**Presun hmôt HSV**				**7 368,80**
49	271	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	T	288,294	20,40	5 881,20
50	271	998276116	Príplatok k cenám za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť 1000-2000 m	T	288,294	5,16	1 487,60
		OST	**Ostatné**				**7 060,22**
51	HZS	100010001	Cenový nárast I=1,241 (I.Q/2005 - II.Q/2012)	%	292,955	24,10	7 060,22
			Celkom				36 355,76

KRYCÍ LIST ČERPANIA

Obdobie : 5/2012

Názov stavby	Kuzmice Slivník kanalizácia a ČOV	JKSO :	
Názov objektu	SO-12 Kuzmice - kanalizačné prípojky	EČO :	
Názov časti		Miesto :	Kuzmice

		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Kuzmice,Obecný úrad, Hlavná 284,076 12Kuzmice	331643	DIČ 2020773458
Projektant			
Zhotoviteľ	INICO TREBIŠOV spol.s r.o.,Ruskovská 6,Trebišov	36201537	SK 2020030892

Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	Položiek
		16.05.2012	

Náklady čerpania v SKK

A	Základné rozp. náklady		B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky	64,66	8	Práce cezčas	0	13	Zariad. staveniska	16,24
2	Montáž	837,53	9	Bez pevnej podl.	0	14	Územné vplyvy	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0	15	Mimostav. doprava	0,00
4	Montáž	0,00	11		0	16	Prevádzk. vplyvy	0,00
5	"M" Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00
6	Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	902,19	12	DN (r. 8-11)	0	19	VRN (r. 13-18)	16,24
20	HZS	217,43	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

		D	Celkové náklady	
Projektant		23	Súčet 7, 12, 19-22	1 135,86
Datum a podpis	Pečiatka	24	20 % 1 135,86 DPH	227,17
Objednávateľ		25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**1 363,03**
Datum a podpis	Pečiatka	E	Pripočty a odpočty	
Zhotoviteľ		26	Dodávky objednávateľa	0,00
Datum a podpis	Pečiatka	27	Kĺzavá doložka	0,00
		28	Zvýhodnenie + -	0,00

ZISŤOVACÍ PROTOKOL
O VYKONANÝCH STAVEBNÝCH PRÁCACH

Obdobie : 5/2012

Číslo faktúry: **0**
Počet príloh: 0

ZHOTOVITEĽ
sídlo: INICO TREBIŠOV spol.s r.o.,Ruskovská 6,Trebišov
IČO: 36201537
IČ DPH: SK 2020030892

OBJEDNÁVATEĽ
sídlo: Obec Kuzmice,Obecný úrad, Hlavná 284,076 12Kuzmice
IČO: 331643
IČ DPH: DIČ 2020773458

Stavba: Kuzmice Slivnik kanalizácia a ČOV
Objekt: SO-12 Kuzmice - kanalizačné prípojky
JKSO:
Miesto: Kuzmice

ÚDAJE

1.	Celkový náklad z rozpočtu				1 135,86
		do začiatku fakt. mesiaca		fakturovaný mesiac	do konca fakt. mesiaca
2.	Stavebné práce CÚ ponuka	0,00		1 135,86	1 135,86
3.	DPH	0,00	20,00 %	227,17	227,17
4.	**Celkom (2+3)**	0,00		1 363,03	1 363,03

VYHLÁSENIE

Nižšie podpísaní vyhlasujú, že objem prác a dodávok v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác a dodávok zodpovedá platnej dokumentácii a skutočnosti zistenej podľa platnej vyhlášky a že ceny zodpovedajú cenám platným v deň zisťovania.

Za zhotoviteľa: Ing. Ivan Rudík	Za objednávateľa: p. Ján Geňo
INICO TREBIŠOV spol. s r.o.	OBEC KUZMICE
podpis	podpis

V .....

Dátum: 16. 5. 2012

Juraj DAVALA stavebný dozor

Spracované systémom CENKROS plus, tel: 041/707 10 11

Súpis vykonaných prác

Obdobie : 5/2012

Stavba: Kuzmice Slivník kanalizácia a ČOV

Objekt: SO-12 Kuzmice - kanalizačné prípojky

JKSO:

Časť:

Spracoval:

Objednávateľ: Obec Kuzmice,Obecný úrad, Hlavná 284,076 12Kuzmice

EČO:

Zhotoviteľ: INICO TREBIŠOV spol.s r.o.,Ruskovská 6,Trebišov

Dátum: 16. 5. 2012

Miesto: Kuzmice

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
		HSV	**HSV**				**902,19**
		1	**Zemné práce**				**573,59**
1	221	113107221	Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm 0,130 t	M2	7,150	0,56	4,00
2	221	113107241	Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm 0,098 t	M2	7,150	0,68	4,86
3	001	119001411	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	M	2,000	8,22	16,44
4	001	119001422	Dočasné zaistenie podzemného potrubia do 6 káblov	M	2,000	6,31	12,62
5	001	120001101	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	M3	6,200	7,48	46,38
6	001	132101202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 1-2 od 100 do 1000 m3	M3	5,280	2,99	15,79
7	001	132201203	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 m3	M3	13,200	2,84	37,49
8	001	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	M3	13,200	0,47	6,20
9	001	132301202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 100-1000 m3	M3	7,920	12,26	97,10
10	001	132301209	Príplatok za lepivosť horniny 4	M3	7,920	1,24	9,82
11	001	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie,príložné do 4 m	M2	48,000	2,91	139,68
12	001	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie,príložné hĺbky do 4 m	M2	48,000	1,08	51,84
13	001	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 50-500m	M3	1,980	1,31	2,59
14	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky	M3	1,980	0,65	1,29
15	001	174101101	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov v týchto vykopávkach	M3	15,430	2,00	30,86
16	001	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	M3	7,920	7,66	60,67
17	001	175101109	Príplatok k cene za prehodenie sypaniny	M3	7,920	4,54	35,96
		3	**Zvislé a kompletné konštrukcie**				**17,40**
18	271	359901111	Vyčistenie stôk akejkoľvek výšky	M	12,000	1,45	17,40
		4	**Vodorovné konštrukcie**				**42,73**
19	271	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	M3	1,980	21,58	42,73
		8	**Rúrové vedenie**				**80,62**
20	*286*	*2861102000*	*Rúrka kanalizačná hrdlová z PVC 160x3,9x5000*	*kus*	*2,616*	*22,24*	*58,18*
21	271	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150, DN 200	M	12,000	0,43	5,16
22	*273*	*2731868000*	*Krúžok gumový tesniaci D 165 cm*	*kus*	*3,000*	*2,16*	*6,48*
23	271	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	M	12,000	0,90	10,80
		9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**86,85**
24	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	T	1,630	7,58	12,36

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/7321011

INICO TREBIŠOV spol. s r.o.

25	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km Veľké Ozorovce	T	22,820	0,28	6,39
26	013	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	T	1,630	4,62	7,53
27	002	979083513	Vodorovné premiestnenie sutiny a vybúraných hmôt po suchu, bez naloženia, so zložením do 1000 m	T	1,630	2,40	3,91
28	211	979084113	Vodor. doprava po suchu so zložením alebo prelož. na iný dopr. prostr. okrem lode, do 1000 m	T	1,630	8,56	13,95
29	211	979087113	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	T	1,630	9,60	15,65
30	211	979990001	Poplatrok za likvidáciu odpadu na skládke	T	1,630	16,60	27,06
		99	**Presun hmôt HSV**				**101,01**
31	271	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	T	3,952	20,40	80,62
32	271	998276116	Príplatok k cenám za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť 1000-2000 m	T	3,952	5,16	20,39
		OST	**Ostatné**				**217,43**
33	HZS	100010001	Cenový nárast I=1,241 (I.Q/2005 - II.Q/2012)	%	9,022	24,10	217,43
			Celkom				1 119,62

INICO TREBIŠOV
spol. s r.o.

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/507 10 11

KRYCÍ LIST ČERPANIA

Obdobie : 5/2012

Názov stavby	Kuzmice Slivník kanalizácia a ČOV	JKSO :	
Názov objektu	SO-17 Kuzmice - spätná úprava komunikácií	EČO :	
Názov časti		Miesto :	Kuzmice

		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Kuzmice,Obecný úrad, Hlavná 284,076 12Kuzmice	331643	DIČ 2020773458
Projektant			
Zhotoviteľ	INICO TREBIŠOV spol.s r.o.,Ruskovská 6,Trebišov	36201537	SK 2020030892

Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	Položiek
		16.05.2012	

Náklady čerpania v SKK

A	Základné rozp. náklady		B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky	0,00	8	Práce cezčas	0	13	Zariad. staveniska	33,15
2	Montáž	1 841,58	9	Bez pevnej podl.	0	14	Územné vplyvy	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0	15	Mimostav. doprava	0,00
4	Montáž	0,00	11		0	16	Prevádzk. vplyvy	0,00
5	"M" Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00
6	Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	1 841,58	12	DN (r. 8-11)	0	19	VRN (r. 13-18)	33,15
20	HZS	443,83	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

		D	Celkové náklady		
Projektant		23	Súčet 7, 12, 19-22		2 318,56
Datum a podpis	Pečiatka	24	20 %	2 318,56 DPH	463,71
Objednávateľ		25	**Cena s DPH (r. 23-24)**		**2 782,27**
Datum a podpis	Pečiatka	E	Prípočty a odpočty		
Zhotoviteľ		26	Dodávky objednávateľa		0,00
		27	Kĺzavá doložka		0,00
Datum a podpis	Pečiatka	28	Zvýhodnenie + -		0,00

OBEC KUZMICE

INICO TREBIŠOV spol. s r.o.

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/507 1011

ZISŤOVACÍ PROTOKOL
O VYKONANÝCH STAVEBNÝCH PRÁCACH

Obdobie : 5/2012

Číslo faktúry: **0**
Počet príloh: 0

ZHOTOVITEĽ
sídlo: INICO TREBIŠOV spol.s r.o.,Ruskovská 6,Trebišov
IČO: 36201537
IČ DPH: SK 2020030892

OBJEDNÁVATEĽ
sídlo: Obec Kuzmice,Obecný úrad, Hlavná 284,076 12Kuzmice
IČO: 331643
IČ DPH: DIČ 2020773458

Stavba: Kuzmice Slivník kanalizácia a ČOV
Objekt: SO-17 Kuzmice - spätná úprava komunikácií
JKSO:
Miesto: Kuzmice

ÚDAJE

1.	Celkový náklad z rozpočtu				2 318,56
		do začiatku fakt. mesiaca	fakturovaný mesiac		do konca fakt. mesiaca
2.	Stavebné práce CÚ ponuka	0,00		2 318,56	2 318,56
3.	DPH	0,00	20.00 %	463,71	463,71
4.	**Celkom (2+3)**	0,00		2 782,27	2 782,27

VYHLÁSENIE

Nižšie podpísaní vyhlasujú, že objem prác a dodávok v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác a dodávok zodpovedá platnej dokumentácii a skutočnosti zistenej podľa platnej vyhlášky a že ceny zodpovedajú cenám platným v deň zisťovania.

Za zhotoviteľa: Ing. Ivan Rudik	Za objednávateľa: p. Ján Geňo
INICO TREBIŠOV spol. s r.o. Ruskovská 6, TREBIŠOV	OBEC KUZMICE
podpis	podpis

V .....

Dátum: 16. 5. 2012

Spracované systémom CENKROS pros. tel. 041/707 10 11

Súpis vykonaných prác

Obdobie : 5/2012

Stavba: Kuzmice Slivnik kanalizácia a ČOV

Objekt: SO-17 Kuzmice - spätná úprava komunikácií

JKSO:

Časť:

Spracoval:

Objednávateľ: Obec Kuzmice,Obecný úrad, Hlavná 284,076 12Kuzmice

EČO:

Zhotoviteľ: INICO TREBIŠOV spol.s r.o.,Ruskovská 6,Trebišov

Dátum: 16. 5. 2012

Miesto: Kuzmice

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
		HSV	**HSV**				**1 841,58**
		5	**Komunikácie**				**1 738,74**
1	221	564231111	Podklad zo štrkopiesku hr.10 cm	M2	106,150	2,16	229,28
2	221	564831111	Podklad zo štrkodrvy hr. 10 cm	M2	106,150	2,47	262,19
3	221	565171111	Podklad z kameniva obaleného asfaltom tr.I, š. do 3 m hr.10	M2	106,150	8,30	881,05
4	221	576311111	Koberec asfaltový z kameniva drobného ťaženého š. 3 m hr.2 cm	M2	106,150	3,45	366,22
		99	**Presun hmôt HSV**				**102,85**
5	221	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	T	63,485	1,62	102,85
		OST	**Ostatné**				**443,83**
6	HZS	100010001	Cenový nárast I=1,241 (I.Q/2005 - II.Q/2012)	%	18,416	24,10	443,83
			Celkom				2 285,41

INICO TREBIŠOV spol. s r.o.

Spracované systémom CENKROS plus, tel.:041/567 10 11