FAKTÚRA

Dodávateľ : Peter Leško Slanské Nové Mesto 185 044 18 p. Kalša IČO : 30 307 066 DIČ : 103 138 1615	Faktúra číslo : 140801 Konštantný symbol : 0308 Objednávka číslo : Dohoda Dátum splatnosti : do 14 dní Forma úhrady : v hotovosti Dátum odoslania faktúry : 11. 08. 2014
Peňažný ústav : Slovenská sporiteľňa KE-mesto Číslo účtu : 82195947/0900	

Odberateľ : Obec Kuzmice
Hlavná 126
076 12 Kuzmice
IČO : 00 331 643
DIČ : 202 077 3458

Názov a druh prevedených prác
Fakturujeme Vám za prevedené elektroinštalačne práce, dodávku materiálu a revíziu elektroinštalácie, vo Vašej ZŠ v Kuzmiciach, podľa Vašej požiadavky, priloženého súpisu vykonaných prác a dohody sumu : **1.85**0,00 €. Slovom : Jedentisícosemstopäťdesiat EUR.
DPH : Nie som platcom DPH. **Spolu k úhrade : 1.850,00 €**

Peter LEŠKO
Slanské Nové Mesto 185
044 18 p. Kalša
okr. Košice - okolie

odberateľ

pečiatka a podpis

Príloha : Súpis vykonaných prác a dodávok, revízna správa elektro.

SÚPIS VYKONANÝCH PRÁC A DODÁVOK

za elektroinštalačné práce vykonané v mesiacoch : August 2014

Cenník : Cenekon
M21/2008
Elektromontáže

Dodávateľ: Peter Leško
Slanské Nové Mesto 185
044 18 Kalša
IČO : 30 307 066

Odberateľ : Obec Kuzmice
Objekt : ZŠ Kuzmice - budova B (dielne)

Číslo položky		M	MONTÁŽ €			DEMONTÁŽ €			MATERIÁL €		
cenníka	Skrátený názov položky	J	MN.	J. C.	SPOLU	MN.	J. C.	SPOLU	MN.	J. C.	SPOLU
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
210010101	Lišta elektroinšt. LV 22x24mm	m	32	1,67	53,44				32	0,66	21,12
210010103	Lišta elektroinšt. LV 40x40mm	m	13	1,80	23,40				13	1,17	15,21
210010104	Lišta elektroinšt. LV 40x70mm	m	8	2,98	23,84				8	2,49	19,92
210010331	Krabica prístrojová pre lišt.rozv. bez zapojenia	ks	14	1,76	24,64				14	0,73	10,22
210010353	Krabica rozvodná pre lišt.rozv.vr.svork., vieč. a zapoj.	ks	10	3,27	32,70				10	1,09	10,90
210800567	Vodič CYA 6mm2 pre drátovanie v rozvádzači	m	5	1,66	8,30				5	1,04	5,20
210020952	Kábel CYKY 5Cx2,5mm2 pevne uložený	m	102	0,90	91,80				102	1,39	141,78
210810041	Kábel CYKY 3Cx1,5mm2 pevne uložený	m	16	0,90	14,40				16	0,48	7,68
210810041	Kábel CYKY 3Cx2,5mm2 pevne uložený	m	88	0,90	79,20				88	0,78	68,64
210810042	Kábel CYKY 5Cx6mm2 pevne uložený	m	4	1,05	4,20				4	3,11	12,44
210100002	Ukončenie vodičov v rozv.vr.zapoj.+dutinky a prep.lišty	ks	30	0,57	17,10				2	3,96	7,92
210810052	Ukončenie káblov do 3x4mm2	ks	4	2,30	9,20						
210100210	Ukončenie káblov do 5x6mm2	ks	11	3,85	42,35						
210110043	Zásuvka 250V zapustená vr.zapojenia	ks	3	2,70	8,10				3	2,45	7,35
210111011	Zásuvka 250V zapustená vr.zapojenia pre prieb.mont	ks	11	3,22	35,42				11	2,45	26,95
210111012	Zásuvka priem. 400V/16A	ks	14	4,05	56,70				14	4,13	57,82
210111111	Istič jednopól. do 25A	ks	4	1,85	7,40				4	2,69	10,76
210120401	Istič trojpól. do 25A	ks	8	3,20	25,60				8	12,55	100,40
210120452	Prúdový chránič štvorpól.	ks	1	5,45	5,45				1	21,72	21,72
210120455	Elektromer trojfázový	ks	1	5,80	5,80				1	51,08	51,08
210160682	Rozvodná skriňa nástenná	ks	1	17,32	17,32				1	22,84	22,84
210191013	Svietidlo žiarivkové 2x36W	ks	10	8,50	85,00	5	4,25	21,25	5	28,08	140,40
210290902	Upevňovacie body pre svietidlo do muriva	ks	40	3,34	133,60						
210290941	Prechod cez stenu do 30cm rúrka FXP D20mm	ks	12	3,12	37,44				6	0,45	2,70
211010001	Osadenie hmoždiniek HM6 do muriva vrát.vyvrtania	ks	260	0,56	145,60				260	0,08	20,80
	Medzisúčet				988,00			21,25			783,85
	Podiel pomocných a pridružených výkonov	%	6	988,00	59,28	6	21,25	1,28			
	Podružný materiál	%							3	783,85	23,52
	Súčet				**1047,28**			**22,53**			**807,37**
	Montáž, demontáž spolu				**1069,81**						
	Zľava na práce	%	10	1069,81	-106,98						
	Práce spolu				**962,82**						

Rekapitulácia

1. Elektroinštalačné práce	962,82
2. Revízna správa	80,00
3. Materiál	807,37
Spolu	**1850,19**

Peter LEŠKO
Slanské Nové Mesto 185
044 18 p. Kalša
okr. Košice - okolie