DODÁVATEĽ:

Miroslav Havrilčák - obchodná činnosť
Kysta 10
Novosad
076 02
Slovenská republika

IČO: 35479612
DIČ: 1020023213
IČ DPH: SK 1020023213

O. U. - TV. č. živnostenského registra 811-7407

Prevádzka: Miroslav Havrilčák obchodná činnosť a služby, Cukrovarská 2524, 075 01 Trebišov

FAKTÚRA číslo: 20140097

Objednávka:
Dodací list:

Obec Kuzmice
Hlavná 286
076 12 Kuzmice

ODBERATEĽ:
Obec Kuzmice
Hlavná 286
076 12 Kuzmice
Slovenská republika

IČO: 331643
DIČ:
IČ DPH: SK

Dodacia adresa: Obec Kuzmice, Hlavná 286, 076 12 Kuzmice, Slovenská republika

Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania
28.03.2014	**11.04.2014**	**28.03.2014**

Číslo účtu: **1371217051/0200** VS: 20140097
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN: SK28 0200 0000 0013 7121 7051
SWIFT: SUBASKBX

Spôsob dopravy:
Forma úhrady: Príkaz na úhradu

Fakturujeme Vám,za vykonané stavebné práce,podľa súpisu vykonaných prác zo dňa: 28.03.2014

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.		Výstavba autobusovej zástavky v obci Kuzmice - Smer Michaľany	1	kpl.	0	2 794,38	20	3 353,26
2.		Výstavba autobusovej zástavky v obci Kuzmice - Dancov potok	1	kpl.	0	2 794,38	20	3 353,26

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	5 588,76	1 117,75	6 706,51
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	**5 588,76**	**1 117,75**	**6 706,51**

Celková fakturovaná suma: **EUR** **6 706,51**

K úhrade: **EUR** **6 706,51**

MIROSLAV HAVRILČÁK
OBCHODNÁ ČINNOSŤ A SLUŽBY
076 02 KYSTA 10, IČO: 35 479 612
tel.: 056/6794275 mobil: 0905 655 091

Pečiatka a podpis

KRYCÍ LIST ČERPANIA

Obdobie: **1.-26.3.2014**

Názov stavby	**Výstavba autobusovej zástavky v obci Kuzmice - Dancov potok**	JKSO	
Názov objektu		EČO	
		Miesto	Kuzmice
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Kuzmice		
Projektant			
Zhotoviteľ	Miroslav Havrilčák - Obchodná činnosť a služby		
Spracoval	Ladislav Cibák		

Rozpočet číslo: 29/2014

Dňa: 28.03.2014

Náklady čerpania v EUR

A	**Základné rozp. náklady**			**B**	**Doplnkové náklady**		**C**	**Vedľajšie rozpočtové náklady**		
1	**HSV**	Dodávky	1 590,51	8	Práce cezčas	0,00	13	Zariad. staveniska		0,00
2		Montáž	265,57	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	**PSV**	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž	938,30	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	**"M"**	Dodávky	0,00				17	Ostatné		0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	**ZRN (r. 1-6)**		2 794,38	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis 28.03.2014

MIROSLAV HAVRILČÁK
OBCHODNÁ ČINNOSŤ A SLUŽBY
076 02 KYSTA 10, IČO: 35 479 612
č.t.: 056/6794275 mobil: 0905 655 091

-1-

Pečiatka

D	**Celkové náklady**	
23	Súčet 7, 12, 19-22	2 794,38
24	DPH 20,00 % z 2794,38	558,88
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**3 353,26**

E	**Prípočty a odpočty**	
26	Dodávky objednávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

Rekapitulácia súpisu vykonaných prác

Obdobie: 1.-26.3.2014

Stavba: Výstavba autobusovej zástavky v obci Kuzmice - Dancov potok
Objekt:

Objednávateľ: Obec Kuzmice
Zhotoviteľ: Miroslav Havrilčák - Obchodná činnosť a služby
Miesto: Kuzmice

Spracoval: Ladislav Cibák
Dátum: 28.3.2014

Kód položky	Popis	Cena celkom	Prestavané	Zostatok	Dodatok	Celková cena z rozpočtu
HSV	**Práce a dodávky HSV**	**1 856,077**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**1 856,077**
1	**Zemné práce**	**59,295**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**59,295**
2	**Zakladanie**	**122,286**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**122,286**
3	**Zvislé a kompletné konštrukcie**	**1 548,896**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**1 548,896**
5	**Komunikácie**	**125,600**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**125,600**
PSV	**Práce a dodávky PSV**	**938,300**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**938,300**
762	**Konštrukcie tesárske**	**815,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**815,000**
767	**Konštrukcie doplnkové kovové**	**123,300**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**123,300**
	Celkom	**2 794,377**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**2 794,377**

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

Súpis vykonaných prác

Obdobie: 1.-26.3.2014

Stavba: Výstavba autobusovej zástavky v obci Kuzmice - Dancov potok
Objekt:

Objednávateľ: Obec Kuzmice
Zhotoviteľ: Miroslav Havrilčák - Obchodná činnosť a služby
Miesto: Kuzmice

Spracoval: Ladislav Cibák
Dátum: 28.3.2014

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané
		HSV	**Práce a dodávky HSV**				**1 856,077**		**18,579**		**0,000**
		1	**Zemné práce**				**59,295**		**0,000**		**0,000**
1	001	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	3,600	15,269	54,968	0,00000	0,000	0,000	0,000
2	001	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	3,600	1,202	4,327	0,00000	0,000	0,000	0,000
		2	**Zakladanie**				**122,286**		**5,245**		**0,000**
3	002	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	0,600	17,394	10,436	2,06640	1,240	0,000	0,000
4	011	274313521	Betón základových pásov, prostý tr.C 12/15	m3	1,800	62,139	111,850	2,22528	4,006	0,000	0,000
		3	**Zvislé a kompletné konštrukcie**				**1 548,896**		**11,333**		**0,000**
5	011	311271301	Murivo nosné PREMAC 50x20x25 s betónovou výplňou hr. 20 cm	m3	0,900	94,359	84,923	2,11948	1,908	0,000	0,000
6	015	318271002	Murivo z tvárnic PREMAC-MACLIT hr.190 mm so zálievkou a krycou doskou, farba biela,žltá,hnedá,oker	m2	21,000	69,713	1 463,973	0,44884	9,426	0,000	0,000
		5	**Komunikácie**				**125,600**		**2,000**		**0,000**
7	221	596911111	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších do 20 m2	m2	8,000	7,200	57,600	0,11200	0,896	0,000	0,000
8	*592*	*592195114*	*Dlažba High value Premac KLASIKO 20x10x6 cm FLAIR SIVÁ*	*m2*	*8,000*	*8,500*	*68,000*	*0,13800*	*1,104*	*0,000*	*0,000*
		PSV	**Práce a dodávky PSV**				**938,300**		**0,000**		**0,000**

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

		762	**Konštrukcie tesárske**				**815,000**		**0,000**		**0,000**
9	762	762335120	Montáž strešnej konštrukcie vč.materialu a krytiny	kpl	1,000	815,000	815,000	0,00000	0,000	0,000	0,000
		767	**Konštrukcie doplnkové kovové**				**123,300**		**0,000**		**0,000**
10	767	767896110	Kôš na odpadky - drevo - kov	kus	1,000	123,300	123,300	0,00000	0,000	0,000	0,000
			Celkom				**2 794,377**		**18,579**		**0,000**

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

ZISŤOVACÍ PROTOKOL
O VYKONANÝCH STAVEBNÝCH PRÁCACH

Obdobie: 1.-26.3.2014

Číslo faktúry:
Počet príloh: 0

ZHOTOVITEĽ

Miroslav Havrilčák - Obchodná činnosť a služby — IČO:

sídlo: — IČ DPH:

OBJEDNÁVATEĽ

Obec Kuzmice — IČO:

sídlo: — IČ DPH:

Stavba: Výstavba autobusovej zástavky v obci Kuzmice - Dancov potok
Objekt:
JKSO:
Miesto: Kuzmice

ÚDAJE

1.	Celkový náklad z rozpočtu				2 794,38
		do začiatku fakt. mesiaca		fakturovaný mesiac	do konca fakt. mesiaca
2.	Stavebné práce CÚ ponuka	0,00		2 794,38	2 794,38
3.	DPH	0,00	20.00 %	558,88	558,88
4.	**Celkom (2+3)**	0,00		3 353,26	3 353,26

VYHLÁSENIE

Nižsie podpísaní vyhlasujú, že objem prác a dodávok v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác a dodávok zodpovedá platnej dokumentácii a skutočnosti zistenej podľa platnej vyhlášky a že ceny zodpovedajú cenám platným v deň zisťovania.

Za zhotoviteľa:	Za objednávateľa:
MIROSLAV HAVRILČÁK OBCHODNÁ ČINNOSŤ A SLUŽBY 076 02 KYSTA 10, IČO: 35 479 612 č.t.: 056/6794275 mobil: 0905 655 091	
podpis	podpis

V KURMICIACH

Dátum: 28.3.2014

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

KRYCÍ LIST ČERPANIA

Obdobie: **1.-26.3.2014**

Názov stavby	**Výstavba autobusovej zástavky v obci Kuzmice - Smer Michľany**	JKSO	
Názov objektu		EČO	
		Miesto	Kuzmice
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Kuzmice		
Projektant			
Zhotoviteľ	Miroslav Havrilčák - Obchodná činnosť a služby	35479612	SK1020023213
Spracoval	Ladislav Cibák		

Rozpočet číslo: 30/2014

Dňa: 28.03.2014

Náklady čerpania v EUR

A		Základné rozp. náklady		B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	1 590,51	8	Práce cezčas	0,00	13	Zariad. staveniska	0,00
2		Montáž	265,57	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00
4		Montáž	938,30	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		2 794,38	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	2 794,38
24	DPH 20,00 % z 2794,38	558,88
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**3 353,26**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky objednávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

28.03.2014

Dátum a podpis

MIROSLAV HAVRILČÁK
OBCHODNÁ ČINNOSŤ A SLUŽBY
076 02 KYSTA 10, IČO: 35 479 612
č.t.: 056/6794275 mobil: 0905 655 091

Pečiatka

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

Rekapitulácia súpisu vykonaných prác

Obdobie: 1.-26.3.2014

Stavba: Výstavba autobusovej zástavky v obci Kuzmice - Smer Michľany
Objekt:

Objednávateľ: Obec Kuzmice
Zhotoviteľ: Miroslav Havrilčák - Obchodná činnosť a služby
Miesto: Kuzmice

Spracoval: Ladislav Cibák
Dátum: 28.3.2014

Kód položky	Popis	Cena celkom	Prestavané	Zostatok	Dodatok	Celková cena z rozpočtu
HSV	**Práce a dodávky HSV**	**1 856,077**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**1 856,077**
1	**Zemné práce**	**59,295**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**59,295**
2	**Zakladanie**	**122,286**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**122,286**
3	**Zvislé a kompletné konštrukcie**	**1 548,896**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**1 548,896**
5	**Komunikácie**	**125,600**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**125,600**
PSV	**Práce a dodávky PSV**	**938,300**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**938,300**
762	**Konštrukcie tesárske**	**815,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**815,000**
767	**Konštrukcie doplnkové kovové**	**123,300**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**123,300**
	Celkom	**2 794,377**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**2 794,377**

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

Súpis vykonaných prác

Obdobie: 1.-26.3.2014

Stavba: Výstavba autobusovej zástavky v obci Kuzmice - Smer Michľany
Objekt:

Objednávateľ: Obec Kuzmice
Zhotoviteľ: Miroslav Havrilčák - Obchodná činnosť a služby
Miesto: Kuzmice

Spracoval: Ladislav Cibák
Dátum: 28.3.2014

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané
		HSV	**Práce a dodávky HSV**				**1 856,077**		**18,579**		**0,000**
		1	**Zemné práce**				**59,295**		**0,000**		**0,000**
1	001	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	3,600	15,269	54,968	0,00000	0,000	0,000	0,000
2	001	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	3,600	1,202	4,327	0,00000	0,000	0,000	0,000
		2	**Zakladanie**				**122,286**		**5,245**		**0,000**
3	002	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	0,600	17,394	10,436	2,06640	1,240	0,000	0,000
4	011	274313521	Betón základových pásov, prostý tr.C 12/15	m3	1,800	62,139	111,850	2,22528	4,006	0,000	0,000
		3	**Zvislé a kompletné konštrukcie**				**1 548,896**		**11,333**		**0,000**
5	011	311271301	Murivo nosné PREMAC 50x20x25 s betónovou výplňou hr. 20 cm	m3	0,900	94,359	84,923	2,11948	1,908	0,000	0,000
6	015	318271002	Murivo z tvárnic PREMAC-MACLIT hr.190 mm so zálievkou a krycou doskou, farba biela,žltá,hnedá,oker	m2	21,000	69,713	1 463,973	0,44884	9,426	0,000	0,000
		5	**Komunikácie**				**125,600**		**2,000**		**0,000**
7	221	596911111	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších do 20 m2	m2	8,000	7,200	57,600	0,11200	0,896	0,000	0,000
8	*592*	*592195114*	*Dlažba High value Premac KLASIKO 20x10x6 cm FLAIR SIVÁ*	*m2*	*8,000*	*8,500*	*68,000*	*0,13800*	*1,104*	*0,000*	*0,000*
		PSV	**Práce a dodávky PSV**				**938,300**		**0,000**		**0,000**

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

		762	**Konštrukcie tesárske**				**815,000**		**0,000**		**0,000**
9	762	762335120	Montáž strešnej konštrukcie vč.materialu a krytiny	kpl	1,000	815,000	815,000	0,00000	0,000	0,000	0,000
		767	**Konštrukcie doplnkové kovové**				**123,300**		**0,000**		**0,000**
10	767	767896110	Kôš na odpadky - drevo - kov	kus	1,000	123,300	123,300	0,00000	0,000	0,000	0,000
			Celkom				**2 794,377**		**18,579**		**0,000**

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

ZISŤOVACÍ PROTOKOL
O VYKONANÝCH STAVEBNÝCH PRÁCACH

Obdobie: 1.-26.3.2014

Číslo faktúry:
Počet príloh: 0

ZHOTOVITEĽ

Miroslav Havrilčák - Obchodná činnosť a služby — IČO: 35479612

sídlo: — IČ DPH: SK1020023213

OBJEDNÁVATEĽ

Obec Kuzmice — IČO:

sídlo: — IČ DPH:

Stavba: Výstavba autobusovej zástavky v obci Kuzmice - Smer Michľany
Objekt:
JKSO:
Miesto: Kuzmice

ÚDAJE

1.	Celkový náklad z rozpočtu				2 794,38
		do začiatku fakt. mesiaca		fakturovaný mesiac	do konca fakt. mesiaca
2.	Stavebné práce CÚ ponuka	0,00		2 794,38	2 794,38
3.	DPH	0,00	20.00 %	558,88	558,88
4.	**Celkom (2+3)**	0,00		3 353,26	3 353,26

VYHLÁSENIE

Nižsie podpísaní vyhlasujú, že objem prác a dodávok v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác a dodávok zodpovedá platnej dokumentácii a skutočnosti zistenej podľa platnej vyhlášky a že ceny zodpovedajú cenám platným v deň zisťovania.

Za zhotoviteľa:	Za objednávateľa:
MIROSLAV HAVRILČÁK OBCHODNÁ ČINNOSŤ A SLUŽBY 076 02 KYSTA 10, IČO: 35 479 612 č.t.: 056/6794275 mobil: 0905 655 091 podpis	podpis

V KUZMICIACH

Dátum: 28.3.2014

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11