DODÁVATEĽ:

Miroslav Havrilčák - obchodná činnosť
Kysta 10
Novosad
076 02
Slovenská republika

IČO: 35479612
DIČ: 1020023213
IČ DPH: SK 1020023213

O. U. - TV. č. živnostenského registra 811-7407

Prevádzka: Miroslav Havrilčák obchodná činnosť a služby, Cukrovarská 2524, 075 01 Trebišov

FAKTÚRA číslo: **20140461**

Objednávka:
Dodací list:

Obec Kuzmice
Hlavná 286
076 12 Kuzmice

ODBERATEĽ:
Obec Kuzmice
Hlavná 286
076 12 Kuzmice
Slovenská republika

IČO: 331643
DIČ:
IČ DPH: SK

Dodacia adresa: Obec Kuzmice, Hlavná 286, 076 12 Kuzmice, Slovenská republika

Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania
12.11.2014	**26.11.2014**	**31.10.2014**

Číslo účtu: **1371217051/0200** VS: 20140461
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN: SK28 0200 0000 0013 7121 7051
SWIFT: SUBASKBX

Spôsob dopravy:
Forma úhrady: Príkaz na úhradu

Fakturujeme Vám,za vykonané stavebné práce,podľa súpisu vykonaných prác,zo dňa:12.11.2014.

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.		Regulácia potoka na ulici Cintorínskej.	1	kpl.	0	24 228,31	20	29 073,97

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	24 228,31	4 845,66	29 073,97
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	**24 228,31**	**4 845,66**	**29 073,97**

Celková fakturovaná suma: **EUR** **29 073,97**

K úhrade: **EUR** **29 073,97**

MIROSLAV HAVRILČÁK
OBCHODNÁ ČINNOSŤ A SLUŽBY
076 02 KYSTA 10, IČO: 35 479 612
IČ DPH: SK1020023213, mobil: 0905 655 091

Pečiatka a podpis

KRYCÍ LIST ČERPANIA

Obdobie: **1.-31.10.2014**

Názov stavby	Regulácia potoka na ulici Cintorínskej	JKSO	
Názov objektu		EČO	
		Miesto	Kuzmice
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Kuzmice		
Projektant			
Zhotoviteľ	Miroslav Havrilčák - Obchodná činnosť a služby	35749612	SK1020023213
Spracoval	Ladislav Cibák		

Rozpočet číslo: 81/2014

Dňa: 12.11.2014

Náklady čerpania v EUR

A	Základné rozp. náklady		B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky	12 019,42	8	Práce cezčas	0,00	13	GZS	0,00
2	Montáž	12 208,90	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4	Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M" Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6	Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	24 228,31	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	24 228,31
24	DPH 20,00 % z 24228,31	4 845,66
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**29 073,97**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky objednávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis 12.11.2014

Pečiatka

MIROSLAV HAVRILČÁK
OBCHODNÁ ČINNOSŤ A SLUŽBY
076 02 KYSTA 10, IČO: 35 479 612
IČ DPH: SK1020023213, mobil: 0905 655 091

Rekapitulácia súpisu vykonaných prác

Obdobie: 1.-31.10.2014

Stavba: Regulácia potoka na ulici Cintorínskej
Objekt:

Objednávateľ: Obec Kuzmice
Zhotoviteľ: Miroslav Havrilčák - Obchodná činnosť a služby
Miesto: Kuzmice

Spracoval: Ladislav Cibák
Dátum: 12.11.2014

Kód položky	Popis	Cena celkom	Prestavané	Zostatok	Dodatok	Celková cena z rozpočtu
HSV	**Práce a dodávky HSV**	**24 228,312**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**24 228,312**
1	**Zemné práce**	**1 937,712**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**1 937,712**
4	**Vodorovné konštrukcie**	**2 023,860**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**2 023,860**
5	**Komunikácie**	**14 457,516**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**14 457,516**
8	**Rúrové vedenie**	**3 888,008**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**3 888,008**
9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**	**673,440**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**673,440**
99	**Presun hmôt HSV**	**1 247,776**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**1 247,776**
	Celkom	**24 228,312**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**24 228,312**

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

Súpis vykonaných prác

Obdobie: 1.-31.10.2014

Stavba: Regulácia potoka na ulici Cintorínskej
Objekt:

Objednávateľ: Obec Kuzmice
Zhotoviteľ: Miroslav Havrilčák - Obchodná činnosť a služby
Miesto: Kuzmice

Spracoval: Ladislav Cibák
Dátum: 12.11.2014

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané
		HSV	**Práce a dodávky HSV**				**24 228,312**		**440,599**		**0,000**
		1	**Zemné práce**				**1 937,712**		**0,000**		**0,000**
1	001	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	112,000	1,853	207,536	0,00000	0,000	0,000	0,000
2	001	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	112,000	15,448	1 730,176	0,00000	0,000	0,000	0,000
		4	**Vodorovné konštrukcie**				**2 023,860**		**113,486**		**0,000**
3	321	451571111	Lôžko pod dlažby zo štrkopiesku hr.vrstvy do 100 mm	m2	534,000	3,790	2 023,860	0,21252	113,486	0,000	0,000
		5	**Komunikácie**				**14 457,516**		**323,994**		**0,000**
4	221	594511111	Dlažba z lomového kameňa do lôžka z betónu tr. C 8/10	m2	534,000	27,074	14 457,516	0,60673	323,994	0,000	0,000
		8	**Rúrové vedenie**				**3 888,008**		**3,119**		**0,000**
5	271	871393121 p	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvredeného PVC tesnených v otvorenom výkope v sklone do 20% DN 500 mm	m	52,000	1,814	94,328	0,00001	0,001	0,000	0,000
6	*286*	*286000512 0*	*PVC rúra 500/6m -QUANTUM SN12 rúry - hladký kanalizačný systém PIPELIFE*	*ks*	*9,000*	*421,520*	*3 793,680*	*0,34650*	*3,119*	*0,000*	*0,000*
			0.00035								
		9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**673,440**		**0,000**		**0,000**
7	001	938902103	Čistenie priekop komunikácií o objeme nánosu nad 0, 30 do 0,50 m3/m	m	230,000	2,928	673,440	0,00000	0,000	0,000	0,000

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané
		99	**Presun hmôt HSV**				**1 247,776**		**0,000**		**0,000**
8	221	998222011	Presun hmôt	t	440,599	2,832	1 247,776	0,00000	0,000	0,000	0,000
			Celkom				**24 228,312**		**440,599**		**0,000**

ZISŤOVACÍ PROTOKOL
O VYKONANÝCH STAVEBNÝCH PRÁCACH

Obdobie: 1.-31.10.2014

Číslo faktúry:
Počet príloh: 0

ZHOTOVITEĽ

Miroslav Havrilčák - Obchodná činnosť a služby

sídlo:

IČO: 35749612
IČ DPH: SK1020023213

OBJEDNÁVATEĽ

Obec Kuzmice

sídlo:

IČO:
IČ DPH:

Stavba: Regulácia potoka na ulici Cintorínskej
Objekt:
JKSO:
Miesto: Kuzmice

Údaje v EUR

1.	Celkový náklad z rozpočtu				24 228,31
		do začiatku fakt. obdobia		fakturované obdobie	do konca fakt. obdobia
2.	Stavebné práce CÚ ponuka	0,00		24 228,31	24 228,31
3.	DPH	0,00	20.00 %	4 845,66	4 845,66
4.	**Celkom (2+3)**	**0,00**		**29 073,97**	**29 073,97**
5.	Zádržné		0.00 %	0,00	
6.	Pozastávka		0.00 %	0,00	
7.	**K úhrade (4-5-6)**			**29 073,97**	

VYHLÁSENIE

Nižsie podpísaní vyhlasujú, že objem prác a dodávok v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác a dodávok zodpovedá platnej dokumentácii a skutočnosti zistenej podľa platnej vyhlášky a že ceny zodpovedajú cenám platným v deň zisťovania.

Za zhotoviteľa:

MIROSLAV HAVRILČÁK
OBCHODNÁ ČINNOSŤ A SLUŽBY
076 02 KYSTA 10, IČO: 35 479 612
IČ DPH: SK1020023213, mobil: 0905 655 091

podpis

Za objednávateľa:

podpis

V KUZMICIACH

Dátum: 12.11.2014

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11